



ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

## ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

### CONTRATO 1-AZQ-2015

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA Y GUAMANÍ, BARRIOS ESTELLA MARIS PLAN JAZMINES, CAUPICHU 2 SECTOR 2, LOS ROSALES DE GUAMANI, MIRADOR DE TURUBAMBA, HUERTOS DEL SUR, MONTERREY SEPTIMA ETAPA, PLAN VICTORIA, HEROES DE PAQUISHA, SUREÑOS DE CORAZÓN, VISTA HERMOSA DE MONJAS, 18 DE OCTUBRE, JOSÉ PERALTA Y SANTA ANITA DEL SUR".

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de agosto del 2015, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Fátima López, Administradora del Contrato, Arq. Juan Guerrero Delegado de la Administración Quitumbe y el Ing. Segundo Condo representante legal del Consorcio Santa Anita contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

#### **ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 1-AZQ-2015, otorgado el día 1 de junio de 2015, el Distrito Metropolitano procedió a contratar al Consorcio Santa Anita, para ejecutar la Obra: "CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA Y GUAMANÍ, BARRIOS ESTELLA MARIS PLAN JAZMINES, CAUPICHU 2 SECTOR 2, LOS ROSALES DE GUAMANI, MIRADOR DE TURUBAMBA, HUERTOS DEL SUR, MONTERREY SEPTIMA ETAPA, PLAN VICTORIA, HEROES DE PAQUISHA, SUREÑOS DE CORAZÓN, VISTA HERMOSA DE MONJAS, 18 DE OCTUBRE, JOSÉ PERALTA Y SANTA ANITA DEL SUR".

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 417956.93 (Son: Cuatrocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y seis con 93/100 dólares) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ 412802.24 (Son: Cuatrocientos doce mil ochocientos dos con 24/100 dólares) valor que no incluye IVA. Con una diferencia de USD \$ 5154.69, que corresponde al 1.23% en decrementos de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

#### **FISCALIZACIÓN**

La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo del Ing. Germán Salazar. (Jefe de Fiscalización (e)) Arq. Patricia Tafur (Jefe de Fiscalización), Diego Muñoz (Fiscalizador).

#### **SOLICITUD DE RECEPCION -- ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA**

El Consorcio Santa Anita contratista de la Obra mediante oficio presentado al Sr. Julio César Afiasco. Administrador Municipal de la Zona Quitumbe, el día 14 de agosto de 2015, con oficio No. 007TURUBAMBA, y con N° de trámite MDMQ-AZQ-20158165-158, indica que la obra se encuentra concluida y solicita se realice la Recepción Entrega Provisional de los trabajos.




INFORME DE FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

Los trabajos objeto de esta Recepción - Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance	USD \$ 300540.68
Planilla No.- 2 de avance	USD \$ 98795.81
Planilla No.- 3 de liquidación	USD \$ 13465.75
Total sin IVA	USD \$ 412802.24
IVA	USD \$ 49536.27
Total	USD \$ 462338.51

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	COSTO TOTAL
	<b>CONSOLIDADO</b>				
1	CERRAMIENTO PROVISIONAL. TELA EMBAL. HI.=2.1m Tabla monte, pingos 0.50m enteludo y cada 2.10m tela plástica de embalaje	m	3.06	-	-
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	9.28	-	-
3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR incluye conformación y compactación subrasante	m3	4.30	4,919.38	21,153.33
4	SUB CLASE 3 - SIN TRANSPORTE	m3	21.81	2,702.23	58,935.64
5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, transporte libre 500 m	m3xkm	0.33	42,804.18	14,125.38
6	TRANSP.SUB-BASE, BASE, MAT.MEJOR. Y FRESADO	m3xkm	0.33	127,287.67	42,004.93
7	ADOQUINADO: ADOQUIN HORM F'c=300kg/cm2	m2	14.85	10,383.01	154,187.74
8	ADOQUINADO BLOQUES HORM. F'c=350kg/cm2	m2	15.35	2,504.33	38,441.47
9	BERMA h=30cm b=15cm F'c = 210 Kg/cm2	m	10.32	688.88	7,109.24
10	BORDILLO HOR.180kg/cm2 h=50cm,INC.EXCAV.	m	17.01	1,829.15	31,113.84
11	BORDILLO EN CURVA HOR.S.180Kg/cm2 h=50cm, Espec. MOP-001-F2002, bm=20cm, bm=15cm, rad. menor 10 m, inc.encof., inc. excavación	m	18.86	70.20	1,323.97
12	SUMIDEROS:REJILLA HIERRO, TAZA Y TUB. 15 cm. Especificaciones MOP-001-F2002 incluye excavación, tubería 6m	u	291.28	59.00	17,185.52
13	CANALIZACION TUBERIA CEMENTO CENT. Diám.20cm, sin excavación	m	9.12	3.70	33.74
14	ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO altura promedio 0,50 m, hierro anclajes	u	83.38	30.00	2,501.40
15	BAJADA DE POZOS	u	52.55	3.00	157.65
16	ALZADA SUMIDERO HORM.SIMPLE 180 kg/cm2 Retiro tapa existente, alzada altura variable, incluye encofrado	u	55.15	1.00	55.15



17	CANAL II. ARM. 180 kg/cm <sup>2</sup> REJILLA I.F. a=60cm. Prof. 0.45 cm, a=36cm, e=2.3cm, encof. Ang. 100*50*6mm, rejilla apoyada IPN, ancl. A canal	m	317.04	ADMINISTRACIÓN	ZONAL QUITUMBE
				8.00	2,536.32
18	PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION BORDILLOS limpieza superficie, 2 manos pint. Tráfico a brocha, sin thinner, sup. Aprox. 0.30m <sup>2</sup> *ml	m	3.73	3,043.05	11,350.58
19	MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m <sup>3</sup>	16.21	653.08	10,586.43
20	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m <sup>3</sup>	4.31	-	-
21	CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN	u	419.28	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>412,802.24</b>

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

**INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL**

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.


PLAZO CONTRACTUAL				
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
1-junio-2015	3-junio-2015	75	16-agosto-2015	14-agosto-2015


**INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:**


Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y que para la recepción definitiva se observarán los siguientes puntos:

- 1.- Se verificará la pintura en bordillos los mismos que deberán encontrarse en buenas condiciones a la fecha de recepción definitiva.
- 2.- Se deberá corregir hundimiento por canalización del sumidero en la calle H del barrio 18 de Octubre.
- 3.- Verificar arreglo de fisuras en bordillos de los pasajes 1 y 2 del barrio Mirador de Turibamba.
- 4.- Corregir Hundimiento en el adoquinado del pasaje B del barrio Los Rosales de Guamani.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias.

  
**Arq. FÁTIMA LÓPEZ.**  
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO  
 ADM. QUITUMBE

  
**Arq. JUAN GUERRERO**  
 RESPONSABLE DE TERRITORIO Y VIVIENDA  
 DELEGADO  
 ADM. QUITUMBE

  
**Ing. SEGUNDO CONDO**  
 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SANTA ANITA  
 CONTRATISTA

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

2-AZQ-2015

**OBRA: “Construcción de bordillos y adoquinado de la Parroquia Chillogallo Barrios: Nuevo Amanecer, Valles del Sur, Buenaventura, Valle Hermoso, Velásquez, El Porvenir, Turubamba de Monjas 2 Colinas de Chillogallo, Santa Clara 1, Nuevos Horizontes de Huarca, Cooperativa Defensores del Trabajador Municipal y San Mateo”**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Septiembre 2015 se reúnen para la Recepción Entrega Provisional de la obra los señores: Ing. María Elisa Egas Administradora del Contrato, la Arq. Patricia Tafur Responsable de Fiscalización, el Arq. Juan Guerrero Responsable de Territorio y Vivienda Delegado de la Administración, por otra parte el Ing. Yuri Hernán Cantos Molina Contratista de los trabajos realizados, de conformidad con las siguientes cláusulas.

### **ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 2-AZQ-2015 otorgado el día 01/06/2015 entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Administración Zona Quitumbe procedió a contratar al Ing. Yuri Hernán Cantos Molina “Construcción de bordillos y adoquinado de la Parroquia Chillogallo Barrios: Nuevo Amanecer, Valles del Sur, Buenaventura, Valle Hermoso, Velásquez, El Porvenir, Turubamba de Monjas 2 Colinas de Chillogallo, Santa Clara 1, Nuevos Horizontes de Huarca, Cooperativa Defensores del Trabajador Municipal y San Mateo”

El valor total del mencionado contrato original es de 271.324,83 (Son Doscientos setenta y un mil trescientos veinte y cuatro con 83/100 dólares) valor que no incluye I.V.A.

El plazo para la ejecución de este contrato es de 75 días calendario a partir del cobro del anticipo.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe se comprometió a pagar al contratista el 50% del valor como anticipo, y el restante 50% a través de la presentación de planillas mensuales.

La obra que se ejecuto es por 277.117,07 (Son Doscientos setenta y siete mil ciento diez y siete con 07/100 dólares).

Produciéndose un incremento de 5.829,27 (Son: Cinco mil ochocientos veinte y nueve con 27/100 dólares) distribuidos de la siguiente manera rubros contractuales 4.310,46 (Son cuatro mil trescientos diez con 46/100 dólares americanos que equivale al 1.59 % del valor del contrato original, y Rubros Nuevos 1518.81 (Son Un mil quinientos

dieciocho con 81/100 dólares americanos que equivalen al 0.56 % del valor del contrato original

### FISCALIZACIÓN

La Fiscalización de la obra estuvo a cargo del Ing. Germán Salazar Fiscalizador

### SOLICITUD DE RECEPCION-ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Yuri Hernán Cantos Molina mediante oficio con hoja de control N° MDMQ-AZQ-201591.65-417 de fecha 22 de Septiembre del 2015 dirigido al Sr. Julio César Añasco Administrador de la Zona Quitumbe solicita la Recepción Entrega Provisional de los trabajos de "Construcción de bordillos y adoquinado de la Parroquia Ecuatoriana Barrios: Santa María del Camino, San Alfonso, Espejo, Nuevos Horizontes del Sur, Cooperativa de Vivienda Defensores del Trabajador Municipal II Etapa; la Inmaculada Concepción, Néstor Romero Díaz, Turubamba de Monjas Alto; Los Cóndores y la Delicia."

### SOLICITUD PRESENTACIÓN DE PLANILLA

El Ing. Yuri Hernán Cantos Molina mediante oficio con hoja de control N° MDMQ-AZQ-201591.65-417 de fecha 22 de Septiembre del 2015 dirigido al Sr. Julio César Añasco Administrador de la Zona Quitumbe solicita la revisión y pago de la planilla N° 3.

### INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción- Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable, para que se proceda a la Recepción Provisional de los trabajos realizados.

### ESTADO ECONOMICO

PLANILLAS	VALOR EJECUTADO (USD)
PLANILLA N° 1	98.131,67
PLANILLA N° 2	132.989,96
PLANILLA N° 3	40.166,17
PLANILLA INCREMENTOS	5.829,27
TOTAL	277.117,07
IVA 12%	33.254,04
TOTAL	310.371,11



ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	INCREMENTO DE CANTIDADES	MONTOS USD ACUMULADAS
CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA DE EMBALAJE HL=2.10M	m	11.21	217.00	0.00	2432.57
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	m3	3.77	2618.53	0.00	9871.86
SUB-BASE CLASE 3 - SIN TRANSPORTE	m3	15.99	1776.86	0.00	28411.99
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3.km	0.37	42415.71	0.00	15693.81
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y FRESADO	m3.km	0.32	85691.11	0.00	27421.16
ADOQUINADO: ADOQUIN HORM F'C=300 KG/CM2	m2	15.38	8218.16	0.00	126395.30
BERMA H= 30CM B=15CM F'C=210KG/CM2	m	11.80	315.50	0.00	3722.90
BORDILLO HOR. 180 KG/CM2 H=50CM, INC EXCAV.	m	16.65	2220.10	0.00	36964.67
BORDILLO EN CURVA HOR.S. 180 KG/CM2 H=50CM	m	20.60	268.80	0.00	5496.08
SUMIDERO: REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBO 15CM	u	336.95	24.00	11.00	11793.25
ALZADA DE POZOS JABONCILLO Prensado	u	54.91	8.00	11.00	1043.29
BAJADA DE POZOS	u	10.84	0.00	0.00	0.00
PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS	m	2.17	2698.20	0.00	5855.09
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	5.10	21.00	0.00	107.10
CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN	u	389.25	1.00	0.00	389.25
<b>MONTO EJECUTADO</b>					<b>275698.26</b>
<b>RUBROS NUEVOS</b>					
INSTALACION ROTULO CARACTERISTICAS DEL PROYECTO	UNIDAD	43.59	7.00	0.00	305.13
CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO REVISIÓN	UNIDAD	202.28	6.00	0.00	1213.68
<b>MONTO TOTAL DE RUBROS NUEVOS</b>					<b>1518.81</b>
<b>MONTO TOTAL EJECUTADO</b>					<b>277117.07</b>

MONTO TOTAL DE INCREMENTO DE OBRA	
MONTO TOTAL DE RUBROS NUEVOS	1518.81
MONTO TOTAL DE INCREMENTO DE CANTIDADES	4310.46
MONTO TOTAL INCREMENTOS DE OBRA	6829.27

### INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL


El contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano de Quito-Administración Quitumbe dentro del plazo estipulado.

FECHA INICIAL PLAZO CONTRACTUAL	03/06/2015
PLAZO DIAS CALENDARIO	75 (Días)
AMPLIACION DE PLAZO	15 (Días)
FECHA TERMINACIÓN DE PLAZO	16/08/2015
FECHA REAL DE TERMINACION DE LA OBRA	21/09/2015


### INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Delegado de la Administración, el Administrador del Contrato y el Responsable de Fiscalización del Distrito Metropolitano de Quito Administración Zona Quitumbe. Visitaron la obra objeto de esta Recepción constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y no presenta vicios o deficiencias de construcción aparente por lo tanto la Administración Zona Quitumbe debe tramitar la Devolución de la Garantía de Buen Uso del Anticipo y La De Fiel Cumplimiento del Contrato.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta, al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cinco copias




**Arq. Juan Guerrero**  
Responsable de Territorio y Vivienda  
Delegado de la A.Z.Q



**Ing. María Elisa Egas**  
Administradora de Contrato



**Ing. Yuri Cantos Molina**  
Contratista





ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

### 3-AZQ-2015

**OBRA: Construcción de bordillos y adoquinado de la Parroquia Ecuatoriana Barrios: Santa María del Camino, San Alfonso, Espejo, Nuevos Horizontes del Sur, Cooperativa de Vivienda Defensores del Trabajador Municipal II Etapa; la Inmaculada Concepción, Néstor Romero Díaz, Turubamba de Monjas Alto; Los Cóndores y la Delicia."**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Septiembre 2015 se reúnen para la Recepción Entrega Provisional de la obra los señores: Ing. María Elisa Egas Administradora del Contrato, la Arq. Patricia Tafur Responsable de Fiscalización, el Arq. Juan Guerrero Responsable de Territorio y Vivienda Delegado de la Administración, por otra parte el Ing. Yuri Hernán Cantos Molina Contratista de los trabajos realizados, de conformidad con las siguientes cláusulas.

#### **ANTECEDENTES:**

Mediante contrato N° 3-AZQ-2015 otorgado el día 01/06/2015 entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Administración Zona Quitumbe procedió a contratar al Ing. Yuri Hernán Cantos Molina "Construcción de bordillos y adoquinado de la Parroquia Ecuatoriana Barrios: Santa María del Camino, San Alfonso, Espejo, Nuevos Horizontes del Sur, Cooperativa de Vivienda Defensores del Trabajador Municipal II Etapa; la Inmaculada Concepción, Néstor Romero Díaz, Turubamba de Monjas Alto; Los Cóndores y la Delicia."

El valor total del mencionado contrato original es de 307.197,47 (Son Trescientos siete mil ciento noventa y siete con 47/100 dólares) valor que no incluye I.V.A.

El plazo para la ejecución de este contrato es de 75 días calendario a partir del cobro del anticipo.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe se comprometió a pagar al contratista el 50% del valor como anticipo, y el restante 50% a través de la presentación de planillas mensuales.

La obra que se ejecuto es por 316.214,78 (Son Trescientos dieciséis mil doscientos catorce con 78/100 dólares).

Produciéndose un incremento de 9023.30 (Son: Nueve mil veinte y tres con 30/100 dólares) distribuidos de la siguiente manera rubros contractuales 6718.40 (Son seis mil setecientos dieciocho con 40/100 dólares americanos que equivale al 2.19 % del valor del contrato original, y Rubros Nuevos 2.304,90 (Son Dos mil trescientos cuatro con 90/100 dólares americanos que equivalen al 0.75 % del valor del contrato original



## FISCALIZACIÓN

La Fiscalización de la obra estuvo a cargo del Ing. Germán Salazar Fiscalizador

### SOLICITUD DE RECEPCION-ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA

El Ing. Yuri Hernán Cantos Molina mediante oficio con hoja de control N° MDMQ-AZQ-201591.65-145 de fecha 10 de Septiembre del 2015 dirigido al Sr. Julio César Añasco Administrador de la Zona Quitumbe solicita la Recepción Entrega Provisional de los trabajos de "Construcción de bordillos y adoquinado de la Parroquia Ecuatoriana Barrios: Santa María del Camino, San Alfonso, Espejo, Nuevos Horizontes del Sur, Cooperativa de Vivienda Defensores del Trabajador Municipal II Etapa; la Inmaculada Concepción, Néstor Romero Díaz, Turubamba de Monjas Alto; Los Cóndores y la Delicia."

### SOLICITUD PRESENTACIÓN DE PLANILLA

El Ing. Yuri Hernán Cantos Molina mediante oficio con hoja de control N° MDMQ-AZQ-201591.65-145 de fecha 10 de Septiembre del 2015 dirigido al Sr. Julio César Añasco Administrador de la Zona Quitumbe solicita la revisión y pago de la planilla N° 3 de liquidación.

### INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción- Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable, para que se proceda a la Recepción Provisional de los trabajos realizados.

### ESTADO ECONOMICO

PLANILLAS	VALOR EJECUTADO (USD)
PLANILLA N° 1	120.299,76
PLANILLA N° 2	134.996,26
PLANILLA N° 3	51895,46
PLANILLA INCREMENTOS	9.023,30
TOTAL	316.214,78
IVA 12%	37.945,77
TOTAL	354.160,55



ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	INCREMENTO DE CANTIDADES	MONTOS USD ACUMULADAS
REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO	km	427.20	0.59	0.00	252.05
CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA DE EMBALAJE HL=2.10M	m	11.20	236.33	0.00	2646.90
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	m3	3.77	3016.89	160.00	11976.88
SUB CLASE 3 - SIN TRANSPORTE	m3	15.99	2070.32	0.00	33104.42
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3.km	0.37	47829.26	3675.86	19056.89
TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL DE MEJORAMIENTO Y FRESADO	m3.km	0.32	80677.98	0.00	25816.95
ADOQUINADO: ADOQUIN HORM F'C=300 KG/CM2	m2	15.37	4103.88	0.00	63076.64
ADOQUINADO BLOQUES DE HORM F'C=350 KG/CM2	m2	16.49	5649.84	0.00	93165.86
BERMA H= 30CM B=15CM F'C=210KG/CM2	m	11.79	345.45	0.00	4072.86
BORDILLO HOR. 180 KG/CM2 H=50CM, INC EXCAV.	m	16.64	1184.88	0.00	19716.40
BORDILLO EN CURVA HOR.S. 180 KG/CM2 H=50CM	m	20.60	135.66	0.00	2794.60
SUMIDERO: REJILLA HIERRO, TAZA Y TUBO 15CM	u	336.81	54.00	12.00	22229.46
ALZADA DE POZOS JABONCILLO PRENSADO	u	54.88	9.00	13.00	1207.35
BAJADA DE POZOS	u	10.83	0.00	0.00	0.00
ALZADA SUMIDERO HORM. SIMPLE 180KG/CM2	u	15.80	0.00	0.00	0.00
CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO REVISIÓN	u	202.19	4.00	0.00	808.75
PINTURA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN BORDILLOS	m	2.17	3440.55	0.00	7465.99
LEVANTAMIENTO ADOQUIN DE HORMIGÓN	m2	1.07	66.00	0.00	70.62
READOQUINADO SIN RESTITUCIÓN DE MATERIAL	m2	4.99	66.00	0.00	329.33
MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	6.71	86.58	0.00	580.94
ROTURA DE HORMIGÓN SIMPLE	m3	30.33	0.52	0.00	15.76
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	m3	5.09	91.00	0.00	463.18
CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN	u	389.08	13.00	0.00	5058.04
<b>MONTO EJECUTADO</b>					<b>313909.84</b>
<b>RUBROS NUEVOS</b>					
INSTALACION ROTULO CARACTERISTICAS DEL PROYECTO	UNIDAD	43.58	2.00	0.00	87.16
CERCO Y TAPA DE HIERRO POZO REVISIÓN	UNIDAD	246.42	9.00	0.00	2217.78
<b>MONTO TOTAL DE RUBROS NUEVOS</b>					<b>2304.84</b>
<b>MONTO TOTAL EJECUTADO</b>					<b>316214.78</b>

MONTO TOTAL DE INCREMENTO DE OBRA	
MONTO TOTAL DE RUBROS NUEVOS	2304.90
MONTO TOTAL DE INCREMENTO DE CANTIDADES	8718.40
MONTO TOTAL INCREMENTOS DE OBRA	9023.30

### INFORME DEL PLAZO CONTRACTUAL


El contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano de Quito-Administración Quitumbe dentro del plazo estipulado.


FECHA INICIAL PLAZO CONTRACTUAL	03/06/2015
PLAZO DIAS CALENDARIO	75 (Días)
AMPLIACION DE PLAZO	20 (Días)
FECHA TERMINACIÓN DE PLAZO	16/08/2015
FECHA REAL DE TERMINACION DE LA OBRA	05/09/2015

### INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Delegado de la Administración, el Administrador del Contrato y el Responsable de Fiscalización del Distrito Metropolitano de Quito Administración Zona Quitumbe. Visitaron la obra objetode esta Recepción constatando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y no presenta vicios o deficiencias de construcción aparente por lo tanto la Administración Zona Quitumbe debe tramitar la Devolución de la Garantía de Buen Uso del Anticipo y La De Fiel Cumplimiento del Contrato.

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de Recepción firma la presente acta, al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cinco copias

  
**Arq. Juan Guerrero**  
 Responsable de Territorio y Vivienda  
 Delegado de la A.Z.Q

  
**Ing. María Elisa Egas**  
 Administradora de Contrato

  
**Ing. Yuri Cantos Molina**  
 Contratista